



Bygg- och miljökontoret
Miljöenheten
511 80 KINNA

Markbädd

Fastighetsbeteckning	Ev tidigare fastighetsbeteckning
Namn (sökande)	Organisations-, personnummer
Adress	Postadress
Telefon dagtid	E-postadress
Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, firma
Kontaktperson entreprenör	
Telefonnummer entreprenör	Datum för tillståndsbeslut
Utförandedatum:	Diarienummer för tillståndsbeslut

Härmed intygas att avloppsanordningen (fler än ett alternativ kan kryssas i):

- är utförd och lokaliserad helt enligt ansökan och tillståndsbeslut
 är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Ansvarig utförares underskrift:

Namnteckning / Entreprenör (firmanamn)

.....
Namnförtydligande

Sökandens utlåtande och underskrift:

- Jag godtar den ansvarige utförarens redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen.
 Jag har följande invändning mot den ansvarige utförarens redogörelse:




..... Datum

..... Namnteckning



.....
Namnförtydligande





Numrerat fotografi ska bifogas när denna symbol  är angiven.

1. Tillloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunn, ev pumpbrunn och urinbrunn

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Notering/kommentar
Tilloppsledning ventilerad över tak			
Tilloppsledningar är försedda med spolrör med täta lock			
Ledningarna kvalitetskontrollerade och täta			
Dränerings- och dagvatten är bortkopplat från avloppsanordningen			
Slamavskiljare, P-märkt, CE-märkt, typgodk 			
Slamavskiljare, T-rör finns			
Slamavskiljare, våtvolum _____ liter			
Slamavskiljarlock är lagda över marknivå. Min 15 cm för lock i betong.			
Slamavskiljare i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar			
Pumpbrunn i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar			
 Pumpbrunn, reservvolum _____ liter			
Pumpbrunn, överfyllnadslarm installerat			
Är urintank installerad?			
Volymen är på _____ liter			
Fördelningsbrunn, dämpning för vatten			
 Fördelningsbrunnen har reglerbara skibord			

2. Markbädd och återfyllning samt eventuell fosforavlastning

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Anmärkning
Är markbädden anlagd med tätskikt? Är rörgenomträngningar täta?			
 Är markbädden upplyft? Spridningsledningar lagda _____ cm över <input type="checkbox"/> /under <input type="checkbox"/> befintlig marknivå.			
Markbäddens yta _____ m ²			
 Spridningsledningar _____ x _____ m			
Är spridningsledningarna är lagda med lutning 5-10 ‰?			

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Anmärkning
Spridningslager 16-32 mm, ca _____ cm tjockt			
Är spridningslagret av tvättad kvalitet?			
 Avslutas spridningsledningarna med luftare, minst 30 cm över markytan? Antal luftare _____ st			
 Sandbädd anlagd med (0-8)? Sandlager _____ cm tjockt			
Är materialavskiljande skikt på ca 5 cm anlagt mellan sandbädd och undre dräneringslager? Kornstorlek _____ mm			
Är dräneringslagrets tjocklek minst 20 cm?			
Är dräneringsledningarna försedda med luftare? Antal dräneringsledningar _____ st			
Är dräneringsledningarna lagda över högsta grundvattennivå?			
Är uppsamlingsbrunn installerad? Brunnens diameter _____ cm			
Materialavskiljande skikt (fiberduk) är lagd ovan markbäddens spridningslager.			
Återfyllnaden är ca _____ cm			
Ev. frostisolering är anlagd			
Avskärande dränering är anlagd uppströms infiltrationen? Avståndet är ca _____ m			
 Ev efterpolering utförd i enlighet med ansökan/tillståndet?			
 Ev fosforavlastning installerad i enlighet med ansökan/tillståndet?			
Övrigt att tillägga?			