



Bygg- och miljökontoret
Miljöenheten
511 80 KINNA

Infiltration

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fastighetsbeteckning | Ev tidigare fastighetsbeteckning |
| Namn (sökande) | Organisations-, personnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon dagtid | E-postadress |
| Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande | Entreprenör, firma |
| Kontaktperson entreprenör | |
| Telefonnummer entreprenör | Datum för tillståndsbeslut |
| Utförandedatum: | Diarienummer för tillståndsbeslut |

Härmed intygas att avloppsanordningen (fler än ett alternativ kan kryssas i):

- är utförd och lokaliserad helt enligt ansökan och tillståndsbeslut
 är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Ansvarig utförares underskrift: /
Namnteckning Entreprenör (firmanamn)
.....
Namnförtydligande




Sökandens utlåtande och underskrift:

- Jag godtar den ansvarige utförares redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen.
 Jag har följande invändning mot den ansvarige utförares redogörelse:

..... Datum Namnteckning
.....
Namnförtydligande





Numrerat fotografi ska bifogas när denna symbol  är angiven.

1. Tillloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunn, ev pumpbrunn och urinbrunn

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Bild nr | Notering/kommentar |
|---|--------------------|---------|--------------------|
| Tilloppsledning ventilerad över tak | | | |
| Tilloppsledningar är försedda med spolrör med täta lock | | | |
| Ledningarna kvalitetskontrollerade och täta | | | |
| Dränerings- och dagvatten är bortkopplat från avloppsanordningen | | | |
| Slamavskiljare, P-märkt, CE-märkt, typgodk | | | |
|  Slamavskiljare, T-rör finns | | | |
| Slamavskiljare, våtvolum _____ liter | | | |
| Slamavskiljarlock är lagda över marknivå. Min 15 cm för lock i betong. | | | |
| Slamavskiljare i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar | | | |
| Pumpbrunn i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar | | | |
|  Pumpbrunn, reservvolum _____ liter | | | |
| Pumpbrunn, överfyllnadslarm installerat | | | |
| Är urintank installerad? | | | |
| Volymen är på _____ liter | | | |
| Fördelningsbrunn, dämpning för vatten | | | |
|  Fördelningsbrunnen har reglerbara skibord | | | |

Numrerat fotografi ska bifogas när denna symbol  är angiven.

2. Infiltration, grundvattenrör och återfyllning

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Bild nr | Anmärkning |
|--|--------------------|---------|------------|
| Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 m under schaktbotten | | | |
| Schaktbotten är helt plan och horisontell | | | |
| Schaktbotten är ej packad. Markporerna är öppna. | | | |
| Infiltrationsbäddens yta _____m ² | | | |
|  Spridningsledningar _____x _____m | | | |
| Spridningsledningarna är lagda med lutning 5-10 ‰ | | | |
| Spridningslager 16-32 mm, ca _____ cm tjockt | | | |
| Spridningslagret är av tvättad kvalitet | | | |
|  Avslutas spridningsledningarna med luftare, minst 30 cm över markytan? Antal luftare _____ st | | | |
|  Är infiltrationen förstärkt med markbäddssand (0-8)? Förstärkningslager _____ cm tjockt | | | |
|  Är infiltrationen upplyft? Spridningsledningar lagda _____ cm över <input type="checkbox"/> /under <input type="checkbox"/> befintlig marknivå. | | | |
| Grundvattenrör anlagt _____ m efter bädden. Är marken orörd mellan spridningsledningar och grundvattenrör? | | | |
| Avstånd mellan spridningledning och grundvattenrörets nedre del _____ cm (min 150 cm, se instruktion) | | | |
| Grundvattenrör slitsat mellan spridningsledningens nivå och dess nedre del? | | | |
| Grundvattenrörets diameter _____ mm | | | |
| Materialavskiljande skikt (fiberduk) är lagd ovan infiltrationens spridningslager. | | | |
| Återfyllnaden är ca _____ cm | | | |
| Ev. frostisolering är anlagd | | | |
| Avskärande dränering är anlagd uppströms infiltrationen? Avståndet är ca _____ m | | | |
| Övrigt att tillägga? | | | |